

## École Félix-Leclerc - Agrandissement

### Travaux de l'agrandissement et du gymnase existant

#### Échéancier réel du chantier:

- Juillet 2014	Début des travaux.
- 17 septembre 2014	Début de la construction des fondations à l'arrière de l'agrandissement.
- 18 novembre 2014	Signalement par Socam sur la stabilité de la cheminée et de son mur.
- 28 novembre au 4 décembre 2014	Démolition de la cheminée.
- 29 avril au 22 mai 2015	Démolition du mur de la cheminée.
- 27 août au 17 septembre 2015	Reconstruction du mur de la cheminée.
- 12 et 13 mars 2016	Démolition d'un mur du gymnase (empoussièrement de l'école existante).
- 16 et 17 mars 2016	Arrêt et interdiction des travaux par la CNESST.
- 16 août 2016	Levée de l'interdiction des travaux de la CNESST.
- Septembre 2016	Poursuite des travaux de l'agrandissement et du vieux gymnase.
- 11 janvier 2017	Relocalisation des élèves à l'école Saint-Jean-de-la-Croix.
- Mars 2017	Annulation des travaux de la passerelle, du tunnel et de l'annexe.
- Mars à août 2017	Évaluation globale de l'école existante (rapport d'études de vétusté).
- 3 avril 2017	Réception avec réserve du vieux gymnase (travaux de renforcement).
- Fin juin 2017	Fin des travaux de remblai (circulation entre les deux bâtiments).
- Juillet 2017	Expertise environnementale sur le nouveau gymnase.
- Février 2018	Fin des travaux de Socam (réception avec réserves).
- Février 2018	Corrections des déficiences par Socam.
- Mars 2018	Réception du rapport finale des études de vétusté de l'école existante.
- Juin 2018	Fin du mandat de Socam.
- Juillet 2018	Début des travaux correctifs et à compléter (ex. toiture, revêtement métallique, cour d'école) par RG Construction ltée.
- 21 mai 2019	Début des travaux de la déconstruction du nouveau gymnase.
- Automne 2019	Début de la reconstruction du nouveau gymnase.