

École Félix-Leclerc, 6055 avenue de Darlington





École Félix Leclerc - Agrandissement

TRAVAUX DE L'AGRANDISSEMENT ET DU GYMNASSE EXISTANT



ÉCHÉANCIER RÉEL DU CHANTIER

juillet 2014	17 sept. 2014	18 nov. 2014	28 nov. au 4 déc. 2014	29 avril au 22 mai 2015	27 août au 17 sept. 2015	12 - 13 mars 2016
début des travaux	debut de la construction des fondations à l'arrière de l'agrandissement	signalement par Socam sur la stabilité de la cheminée et de son mur	démolition de la cheminée	démolition du mur de la cheminée	reconstruction du mur de la cheminée	démolition d'un mur du gymnase (empoussièrément de l'école existante)
16-17 mars 2016	16 août 2016	sept. 2016	11 janvier 2017	mars 2017	3 avril 2017	fin juin 2017
arrêt et interdiction des travaux par la CNESST	levée de l'interdiction de la CNESST	poursuite des travaux de l'agrandissement et du vieux gymnase	relocalisation des élèves à l'école Saint-Jean-De-La-Croix	annulation des travaux de la passerelle, du tunnel et de l'annexe	reception avec réserve vieux gymnase (travaux de renforcement)	fin des travaux de remblai (circulation entre les 2 bâtiments)
juillet 2017	février 2018	février 2018	juin 2018	juillet 2018	21 mai 2019	automne 2019
expertise sur le nouveau gymnase	fin des travaux de Socam (reception avec réserve)	correction des déficiences par SOCAM	fin du mandat de Socam	début des travaux correctifs et à compléter (Ex: toiture, revêtement métallique, cour d'école) par RG Construction Ltée	début des travaux de la déconstruction du nouveau gymnase	début de la reconstruction du nouveau gymnase

École Félix Leclerc - Agrandissement

PLAN D'ENSEMBLE

